
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：梨河镇 2019 年农村公路“三年行动计划”及“百县通村入组”建设工程

项目单位：新郑市农村公路管理所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

梨河镇 2019 年农村公路“三年行动计划”及“百县通村入组”建设工程

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率 100%支持了农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：梨河镇 2019 年农村公路“三年行动计划”及“百县通村入组”建设工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金执行率；公路建设里程；完工验收合格率；按期完成投资；对经济发展的促进作用；公共服务水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算执行效率。

3.对资金管理的建议

加强项目资金管理学习。

4.对项目管理的建议

加强项目管理科学性。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公路建设里程	=7.27公里	7.27公里	10	10	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	
	社会效益指标	公共服务水平	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
