
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（农村公路灾后恢复重建郑财预【2021】

672 号上年结转

项目单位：新郑市农村公路管理所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为灾后重建项目，路线全长 21.976 公里。实施内容为路基、路面及交通安全设施。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2466.30	2466.30	2466.30	100.0%
政府预算资金	2466.30	2466.30	2466.30	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成农村公路灾后重建工程 21.976 公里。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率 100%完成了农村公路灾后重建工程 21.976 公里。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（农村公路灾后恢复重建郑财预【2021】672 号上年结转绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金执行率；100；实施农村公路 21.976 公里；资金使用合规性；按期完成投资；对经济发展的作用；公路安全水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算执行效率。

3.对资金管理的建议

加强项目资金管理学习。

4.对项目管理的建议

加强项目管理科学性。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金执行率	>90%	100%	5	5	
	社会成本指标	100	≥95%	95%	5	5	
产出指标	数量指标	实施农村公路 21.976 公里	≥21.976 公里	21.98 公里	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	按期完成投资	按期完成	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	
