

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：辛店镇欧阳寺村安全水管网改造提升工程

项目单位：新郑市水利局

主管部门：新郑市水利局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

辛店镇欧阳寺村共完成管道铺设 4429 米及配套阀门井砌筑 32 座,安装入户水表 723 套及配套水表井 720 座,安装远传水表 11 套及配套水表井 11 座,顶管安装 71 米,管道维修 971 米,新旧管连接 3 处等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	37.11	37.11	37.11	100.0%
政府预算资金	37.11	37.11	37.11	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理合规	null

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

解决辛店镇欧阳寺村群众饮水问题，改善群众的生产生活条件。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：辛店镇欧阳寺村安全水管网改造提升工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

解决饮水人口；项目验收合格率；受益区饮水质量；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

##### 3.对资金管理的建议

---

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

#### **4.对项目管理的建议**

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

#### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	解决饮水人口	=723户	723户	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益区饮水质量	提高	100%	30	30	

---