

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2021 年国家文物保护专项资金郑财预【2020】814 号（2021 年结转）

项目单位：新郑市文物局

主管部门：新郑市文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于郑韩故城北城墙中段保护展示工程维修保护

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	900.00	900.00	238.86	26.54%
政府预算资金	900.00	900.00	238.86	26.54%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法科学安排资金	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金	null
使用规范性	严格按照上级资金文件要求使用资金	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，严格监控使用	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成郑韩故城北城墙中段遗址公园一期工程

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成郑韩故城北城墙中段遗址公园一期工程

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2021 年国家文物保护专项资金郑财预【2020】814 号（2021 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 85.3 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

文物保护项目；工程质量；工程进度；保护文物；美化城市环境；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

拨付上级转移支付工程款；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

受疫情影响，工程进度缓慢付款需按照工程进度付款，预算与执行差距大

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

加强项目实施过程的复审监督，必要时引入外部第三方复审监督；建立和实施项目后期运行质量的监督管理机制，根据监督结果采取必要的奖惩措施

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算的严谨性和准确性，严格执行预算和预算变更、追加审批程序

#### 3.对资金管理的建议

---

资金拨付必须有完整的审批程序和手续，实行专项管理

#### **4.对项目管理的建议**

对经费实际支出进行有效监管，对资金使用效果进行考核，提高资金使用效益。

#### **5.其他建议**

**附表 1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	拨付上级转移支付工程款	=900万元	238.86万元	10	2.65	受疫情影响，工程进度缓慢，按工程进度费付款。尽快督促工程进度
产出指标	数量指标	文物保护项目	=1个	1个	10	10	
	质量指标	工程质量	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程进度	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护文物	完整	100%	10	10	
	生态效益指标	美化城市环境	≥90%	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	

---