
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：路面动态称重检测系统建设安装

项目单位：新郑市交通运输局执法所

主管部门：新郑市交通局

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》，在市域快速通道和国道按照安装4车道称重设备，在省道安装3车道称重设备设计，共6处。项目主要内容包括高速动态称重系统、车牌识别系统、视频监控子系统、数据传输子系统、供配电子系统、监控指挥中心数据存储系统、后台管理软件子系统等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	50.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照合同及手续安排需拨付资金	null
拨付合规性	合理合规	null
使用规范性	按照项目提供的资料，合理安排资金	null
预算绩效管理情况	良好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

运用科技手段治理货运车辆的超限超载运输行为，实现对公路超限超载车辆全天候的监控，大大提高了执法效率。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算 50 万，已全额支付 50 万，该系统能够全方位视频监控，采集称重数据等，实现治超“无缝隙、全天候、全覆盖”的监管目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：路面动态称重检测系统建设安装绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备利用率；设备安装完成周期；间接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

工作效率提升情况；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

强化预算监督，在实际工作中，完善支出管理

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目的目标和资金需求，合理安排资金

2.对预算安排及执行情况的建议

该项目资金的预算少于实际需求的资金数，在今后年度的预算中，足额预算，完成该项目的支付

3.对资金管理的建议

合理足额的安排项目预算资金

4.对项目管理的建议

长效制度健全，配套制度健全

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤1423万元	1013.48万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=6套	6套	10	10	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	设备安装完成周期	≤125天	125天	10	10	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	98%	25	24.5	大大提升了执法效率，弥补了执法人员短缺的问题，但是有些不法司机在过称重系统时会用遮挡车牌等违法行为逃避惩罚，造成取证难度增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	
