

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年度郑州市扶持村级集体经济发展试点项目 郑财预【2020】76 号

项目单位：新郑市农业农村工作委员会

主管部门：农业农村科

2023 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

主要建设内容云湾食育培训基地和黄桥仓储厂房。该项目合同总价 244.2 万元，已支付 97.68 万元（合同价 40%）。目前该项目已竣工且第三方已验收，审定金额为 237.905051 万元，根据合同，竣工且通过第三方验收出具报告后拨付到验收金额的 80%（含前期拨付的资金）本次申请项目进度款共计 92.64 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	92.64	92.64	100.0%
政府预算资金	0.00	92.64	92.64	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	null
拨付合规性	拨付程序合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	能够达到预期效果	null

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年度郑州市扶持村级集体经济发展试点项目 郑财预【2020】76 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

2 个建设项目；合格率；有所提高；满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

决策正确

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

执行力度较慢

---

### **3.对资金管理的建议**

资金管理规范

### **4.对项目管理的建议**

项目管理规范

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	2 个建设项目	=22	22	20	20	
	质量指标	合格率	≥95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	有所提高	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	

---