

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：小型水库安全运行项目(郑财预【2021】559号上年结转)

项目单位：新郑市水利局

主管部门：新郑市水利局

2023年11月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑财预【2021】559号

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	960.00	960.00	461.90	48.11%
政府预算资金	960.00	960.00	461.90	48.11%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理合规	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，

推动水利改革发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照相关规划或实施方案项目已完工

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小型水库安全运行项目（郑财预【2021】559号上年结转）绩效自评价结果为：总得分94.81分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

小型病险除险加固水库数量；工程验收合格率；已建工程是否良性运行；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	小型病险除险加固水库数量	=2 座	2 座	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	100%	30	30	
